

Inwentaryzacja rzut IV piętra.Oddział Polskiej Akademii Nauk

4/49	KORYTARZ
5.51m ²	Wykladzina

1. Podłoga z z wykładziny pcw2.
2. Sufity ściany malowane częściowo tapeta
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 80.szt
- 2.

4.7. Wentylacja grawiacyjna

4/51	WC
1.04m ²	Terakota

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną (zabrudzone), do wys. 2.00 glazura.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
4. Wentylacja grawitacyjna

4/50	ŁAZIENKA
2.96m ²	Terakota

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną .do wys.
- 2.00 glazura.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
4. Umywalka porcelanowe ,natrysk
5. Grzejniki konwektor.
6. Wentylacja grawitacyjna

4/52	WC
1.00m ²	Terakota

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ścienny malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone), do wys. 2.00 glazura.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt.1
4. Wentylacja grawiacyjna

2.00 glazura.

Zakres prac remontowych - pomieszczenia

Zakres prac remontowych - pomieszczenia przeznaczone do remontu: p. 426 łazienka

4/46	ŁAZIENKA	
------	----------	--

4/46	ŁAZIENKA
3.01m ²	

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane .do wys.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.9
4. Umywalka porcelanowe ,natrys
5. Kabina prysznicowa.
6. Wentylacja grawicyjna

4/53	PRZEDSIONEK
2.29m ²	Terakota

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone) do wys. 2.00 glazura.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt
4. 1.
5. Umywalka porcelanowe
6. Grzejniki konwektor.
7. Wentylacja grawicyjna

4/54	Pom.gospodarcze
12.14m ²	Wyładzina

- 1.Podłoga z wykładziny
- 2.Sufity ściany malowane farbą emul
- białym (zabrudzone)..
- Drzwi wewnętrzne płytowe 80.szt 1.
- 5.Umywalka porcelanowe
- 6.Grzejniki żeliwne.
- 7.Wentylacja grawitacyjna

Kolorem czerwonym zaznaczone urządzenia sanitarne, drzwi i elementy wyposażenia do wymiany. Ściany i sufitry przewidziane do malowania. Posadzki i okładziny ceramiczne ścian do wymiany.

4/8	PRZEDSIONEK
2.41m ²	Terakota

- 1.Podłoga z gresu
- 2.Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone).do wys. 2.00 glazura.
- .Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
- 5.Umywalka porcelanowe
- 6.Grzejniki konwektor.
- 7.Wentylacja grawiacyjna

4/4	Pom.gospodarcze
12.14m ²	Wykładzina

1. Podłoga z wykładziny
2. Sufity ściany malowane farbą emulsiyjną w kolorze białym (zabrudzone)..
- Drzwi wewnętrzne płytowe 80.szt 1.
5. Umywalka porcelanowe
6. Grzejniki żeliwne.
7. Wentylacja grawitacyjna

4/6	WC
0.99m ²	Terakota

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone).do wys. 2.00 glazura.
- 3..Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
4. Wentylacja grawiacyjna

4/5	ŁAZIENKA
2.93m ²	Terakota

- 1.Podłoga z gresu
- 2.Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone).do wys. 2.00 glazura.
- 3.Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
- 4.Umywalka porcelanowe ,natrysk
- 5.Grzejniki konwektor.
- 6.Wentylacja grawitacyjna

4/9	KORYTARZ
5.67m ²	wykładzina

1. Podłoga z wykładziny pcw2.
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone). częściowo tapeta
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt
- 2.
- 4.7. Wentylacja grawitacyjna

4/7	WC
1.10m ²	Terakota

- 1.Podłoga z gresu
- 2.Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone).do wys. 2.00 glazura.
- 3.Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
- 4.Wentylacja grawiacyjna

II. ETAP

4/9	KORYTARZ	4/7	WC
5,67m ²	wykładzina	1,10m ²	terakota

Zakres prac remontowych - pomieszczenia przeznaczone do remontu.

UWAGA:

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO
ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCI
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Kolorem czerwonym zaznaczone urządzenia sanitarne, drzwi i elementy wyposażenia do wymiany. Ściany i sufity przewidziane do malowania. Posadzki i okładzin ceramiczne ścian do wymiany.

II. ETAP

		BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski 78-530 Wierzchoń, ul. Wajską Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekt.com.pl	
Objekt:	Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 50-449 Wrocław.Podwale 75		Data: 2023
Temat:	Inwentaryzacja rzut IV kondygnacji		Rys. nr: 7
Adres:	Wrocław ul. Podwale 75		Skala: 1/75
Inwestor:	Polskiej Akademii Nauk w Warszawie		
Opracował:	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski		
Projektant:			